

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 24/2023**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ**

Σήμερα στις 30-10-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης ύστερα από την αριθμ. 18411/26-10-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 78 του νόμου 4954/2022 (ΦΕΚ.136/Α/9-7-2022) και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Ερασμία Δρούγκα ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες 14.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:**

1/ΛΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Πρόεδρος), 2/ΣΚΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 3/ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, 4/ΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 5/ΜΕΝΝΟΥΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, 6/ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 7/ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, 8/,ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 9/ ΔΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, 10/ΚΑΖΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, 11/ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 12/ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, 13/ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 14/ΚΑΛΥΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:**

1/ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 2/ΝΙΑΡΡΟΣ ΗΛΙΑΣ, 3/ ΧΑΡΤΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 4/ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 5/ΜΕΤΕΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 6/ ΚΑΡΑΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 7/ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 8/ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, 9/ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΡΙΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ, 10/ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 11/ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12/ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 13/ΔΟΥΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν. Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο Δήμαρχος κ. Βλάσιος Τσιώτος, ο οποίος δεν προσήλθε.

**ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.201/2023**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση Χορήγησης Παράτασης προθεσμίας στο έργο «Ανάπλαση περιοχής Αριστοναυτών της κοινότητας Ξυλοκάστρου» με αριθμ. μελέτης 117/2020**

Συνεχιζόμενη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το 7<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σκέρο Ιωάννη, ο οποίος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τα εξής:

1. Την υπ' αρ. **117/2020** μελέτη του έργου: «**Ανάπλαση περιοχής Αριστοναυτών της κοινότητας Ξυλοκάστρου**» προϋπολογισμού **857.000,00** ευρώ με Φ.Π.Α (24%)
2. Το με αρ. πρωτ. **10096/14-7-2022** συμφωνητικό, με ανάδοχο τον **ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΣ. ΚΑΨΗ** με προθεσμία εκτέλεσης διακόσιες σαράντα (**240**) ημερολογιακές ημέρες που λήγει στις **11-3-2023**
3. Το ποσό της σύμβασης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των **649.959,76 €** με Φ.Π.Α. 24%.
4. Την έκπτωση του αναδόχου, ίση με **24,37%**
5. Τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα ποσού **649.959,76** που εγκρίθηκε με την αριθμ. **423/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
6. Την με αριθμ. **37/2023 ΑΔΣ** περί έγκριση χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου έως την **11-7-2023**
7. Την με αριθμ. **173/2023 ΑΔΣ** περί έγκριση χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου έως την **30.10.2023**
8. Την από **17225/03.10.2023** αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας έως **31-12-2023** για το λόγο σύνταξης και έγκρισης του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου για την άρτια και λειτουργική ολοκλήρωση του έργου
9. Το με αριθμ. **17762/12-10-2023** έγγραφο της Τ.Υ. η οποία **παρατηρεί** ότι :
  - α) στον ανάδοχο, έως σήμερα, έχουν εγκριθεί δύο (2) παρατάσεις προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για συνολικό χρόνο 234 ημερών ίσο δηλαδή περίπου με την αρχική συμβατική προθεσμία σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016
  - β) ότι παρατηρούνται, εκ μέρους του αναδόχου, μεγάλες καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών με ενδιάμεσες διακοπές
  - γ) ότι το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους και φέρει αυστηρό χρονικό πλαίσιο ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσής του του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για το οποίο ο ανάδοχος ήταν ενήμερος εξ αρχής
  - δ) ότι έχει ήδη κατασκευαστεί το 80% του συμβατικού αντικειμένου και για το συμφέρον του έργου οφείλει να εξασφαλιστεί η άρτια και λειτουργική ολοκλήρωση του και **εισηγείται** τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών έως **10-12-2023** χωρίς αναθεώρηση τιμών και με επιβολή όσων προβλέπονται στο άρθρο 148, περί ποινικών ρητρών για παραβίαση προθεσμιών σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 160 και του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Σε συνέχεια η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Πελοπόννησος» με το αριθ.353126/13-10-2023 διατυπώνει θετική γνώμη για την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως **10-12-2023** χωρίς αναθεώρηση τιμών και με επιβολή όσων προβλέπονται στο άρθρο 148, περί ποινικών ρητρών για παραβίαση προθεσμιών σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 160 και του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 λόγω αποκλειστικής υπαιτιότητας του αναδόχου.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών έως **10-12-2023** χωρίς αναθεώρηση τιμών και με επιβολή όσων προβλέπονται στο άρθρο 148, περί ποινικών ρητρών για παραβίαση προθεσμιών σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 160 και του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου για τους παρακάτω λόγους:

- α) στον ανάδοχο, έως σήμερα, έχουν εγκριθεί δύο (2) παρατάσεις προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για συνολικό χρόνο 234 ημερών ίσο δηλαδή περίπου με την αρχική συμβατική προθεσμία σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016
- β) ότι παρατηρούνται, εκ μέρους του ανάδοχου, μεγάλες καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών με ενδιάμεσες διακοπές
- γ) ότι το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους και φέρει αυστηρό χρονικό πλαίσιο ως προς τη ημερομηνία ολοκλήρωσής του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για το οποίο ο ανάδοχος ήταν ενήμερος εξ αρχής
- δ) ότι έχει ήδη κατασκευαστεί το 80% του συμβατικού αντικειμένου και για το συμφέρον του έργου οφείλει να εξασφαλιστεί η άρτια και λειτουργική ολοκλήρωση του.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ξυλοκάστρου κος ΧΑΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ο οποίος δεν προσήλθε.

**Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 201/2023.**

**Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

υπογραφή

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

υπογραφές

**Ακριβές απόσπασμα**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΚΟΣ**