

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 22/2023
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ**

Σήμερα στις 25.09.2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης ύστερα από την αριθμ. **16603/21.09.2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 78 του νόμου 4954/2022 (ΦΕΚ.136/Α/9-7-2022) και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Ερασμία Δρούγκα ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι **σε σύνολο 27** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν **παρόντες 14**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ: 1/ΛΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Πρόεδρος), 2/ΣΚΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 3/ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, 4/ΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 5/ΜΕΝΝΟΥΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, 6/ΔΟΥΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 7/ΧΑΡΤΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8/ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, 9/ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10/ΚΑΖΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, 11/ΚΑΛΥΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12/ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 13/ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, 14/ΤΣΙΡΜΠΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

1/ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 2/ΝΙΑΡΡΟΣ ΗΛΙΑΣ, 3/ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 4/ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 5/ΜΕΤΕΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 6/ΔΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, 7/ΚΑΡΑΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 8/ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 9/ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, 10/ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΡΙΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ, 11/ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 12/ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13/ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν. Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο Δήμαρχος κ. Βλάσιος Τσιώτος, ο οποίος δεν προσήλθε.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.190/2023

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας στο έργο: «Εγκατάσταση Ηλεκτροφωτισμού στη δημοτική ενότητα Ευρωστίνης, με αρ .μελέτης 67/2022»

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας στο 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σκέρο Ιωάννη, ο οποίος έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθμ. 13204/25-07-2023 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου καθώς και τα συνημμένα έγγραφα του όπου έχοντας υπόψη :

1. Την με αρ. 67/2022 μελέτη του έργου: **"ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ"

προϋπολογισμού 73.998,00 € με ΦΠΑ.

2. Το με αρ. πρωτ. 12254/25-8-2022 συμφωνητικό που υπογράφηκε με την ανάδοχο ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΠΑΓΩΝΑ ΦΩΤ. ΣΑΡΛΑ.
3. Με προθεσμία εκτέλεσης 180 μέρες που λήγει στις 21-2-2023.
4. Την με αρ. 67/2023 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΨΚΕΩΞΠ-ΤΘΨ) για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του προαναφερόμενου έργου 180 μέρες που λήγει στις 20-8-2023.
5. Την παρ. 8 του άρθρου 147 "Προθεσμίες" του Ν.4412/2016.
6. Την από 12699/18-7-2023 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 16-2-2024 για τους παρακάτω λόγους :

α. Των καθυστερήσεων που προέκυψαν εξαιτίας της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., καθότι οι εργασίες υπογειοποίησης του δικτύου της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. έχουν εκτελεσθεί, αλλά δεν έχει αποσύρει ακόμα το εναέριο δίκτυό της, με αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατή η εκτέλεση του έργου (κρεμαστό δίκτυο αξονικού οδοφωτισμού) με ασφάλεια.

β. Αυξημένη κίνηση λόγω καλοκαιρινής περιόδου.

Με βάση τα ανωτέρω Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης εισηγείται

Την χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας μέχρι **16-2-2024** για τις εργασίες, με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης στο έργο: «**Εγκατάσταση Ηλεκτροφωτισμού στη δημοτική ενότητα Ευρωστίνης, με αρ. μελέτης 67/2022**» της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού μελέτης προϋπολογισμού 73.998,00 € με ΦΠΑ εργολαβίας αναδόχου ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΠΑΓΩΝΑ ΦΩΤ. ΣΑΡΛΑ μέχρι **16-2-2024** για τις εργασίες, με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 190/2023.

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ

υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΚΟΣ