

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 12/2023**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ**

Σήμερα στις 12-06-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, Δια ζώσης ύστερα από την αριθμ.**10114/08.06.2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 78 του νόμου 4954/2022 (ΦΕΚ.136/Α/9-7-2022) και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Η συνεδρίαση έλαβε χώρα στο Δερβένι στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Ενοριακού Κέντρου Δερβενίου σύμφωνα με την αριθμ. 117/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Ερασμία Δρούγκα ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **27** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες **21**.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:**

1/ΛΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Πρόεδρος), 2/ΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 3/ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 4/ ΜΕΝΝΟΥΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 5/ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 6/ ΣΚΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7/ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, 8/ΔΟΥΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9/ΧΑΡΤΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10/ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, 11/ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 12/ΜΕΤΕΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 13/ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14/ΔΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, 15/ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 16/ΚΑΡΑΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 17/ΚΑΖΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 18/ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 19/ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΡΙΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ (ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ),20/ ΤΣΙΡΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 21/ΚΑΛΥΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:** 1/ ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 2/ΝΙΑΡΡΟΣ ΗΛΙΑΣ 3/ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4/ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 5/ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6/ ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν. Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο Δήμαρχος κ. Βλάσιος Τσιώτος ο οποίος και παραβρέθηκε.

**ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.134/2023**

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας στο έργο : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» (αρ .μελέτης 119/2022)**

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας στο 13<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σκέρο Ιωάννη, ο οποίος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τα εξής:

1.Την υπ' αρ. **119/2022** μελέτη του έργου **«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»** προϋπολογισμού **89.949,08** ευρώ με Φ.Π.Α (24%)

2. Το με αρ. πρωτ. **19754/29.12.2022** συμφωνητικό, με ανάδοχο τον **ΙΑΚΩΒΟ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟ** και προθεσμία εκτέλεσης εκατόν ογδόντα (**180**) ημερολογιακές ημέρες που λήγει **26.06.2023**

3. Το ποσό της σύμβασης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των **69.233,30 €** με Φ.Π.Α. 24%.

4. Την έκπτωση του αναδόχου, ίση με **23,03%**.

5. Την από **9007/22.05.2023** αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι την **31-07-2023** για τον παρακάτω λόγο:

α. Λόγω των προβλημάτων που προέκυψαν στην εφοδιαστική αλυσίδα εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης και της κρίσης στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στην παράδοση των υλικών και κατά συνέπεια στην εκτέλεση των εργασιών

Κατόπιν αυτών η Τ.Υ. με το αριθ. 9012/22.05.2023 έγγραφο της εισηγείται:

Την χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ**» που λήγει την 26.06.2023 μέχρι την **31-07-2023** για τις εργασίες με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Χορηγεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης στο έργο: «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ**» που εκτελείται βάση της αριθμ. **119/2022** μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού μελέτης **89.949,08** ευρώ με Φ.Π.Α (24%), εργολαβίας αναδόχου **ΙΑΚΩΒΟΥ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΥ** μέχρι **31-07-2023** για τις εργασίες, με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

**Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 134/2023.**

**Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

υπογραφή

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

υπογραφές

**Ακριβές απόσπασμα**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΚΟΣ**