

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 16/2023
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Σήμερα στις **31.7.2023** ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, **Διαζώσης** ύστερα από την αριθμ. **13410/27.07.2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 78 του νόμου 4954/2022 (ΦΕΚ.136/Α/9-7-2022) και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Ερασμία Δρούγκα ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **27** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες **18**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

1/ΛΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Πρόεδρος), 2/ΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 3/ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 4/ ΜΕΝΝΟΥΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, 5/ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, 6/ ΣΚΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7/ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, 8/ΔΟΥΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 9/ΝΙΑΡΡΟΣ ΗΛΙΑΣ, 10/ΧΑΡΤΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 11/ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, 12/ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 13/ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 14/ΚΑΖΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 15/ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, 16/ ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 17/ ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 18/ΚΑΛΥΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

1/ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 2/ΜΕΤΕΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 3/ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 4/ΔΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 5/ ΚΑΡΑΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 6/ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 7/ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8/ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9/ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΡΙΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ (ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ)

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων. Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο Δήμαρχος κ. Βλάσιος Τσιώτος ο οποίος και παραβρέθηκε.

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι: κα Καζάνη Χριστίνα, κος Ανδρικόπουλος Ηλίας, κος Νιάρρος Ηλίας, κος Δουβής Δημήτριος, κος Μπρακούλιας Θεοφάνης, κος Θεοδοσόπουλος Βασίλειος, κος Λυμπερόπουλος Βασίλειος, κα Μαστέλλου Βασιλάκη Γεωργία αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του παρόντος θέματος.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 172/2023

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Παράτασης προθεσμίας στο έργο «Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων κεντρικής πλατείας κοινότητας Ζεμενού» με αριθμ. μελέτης 153/2021

Συνεχιζόμενη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σκέρο Ιωάννη, ο οποίος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τα εξής:

1. Την υπ' αρ. 153/2021 μελέτη του έργου: «**Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων κεντρικής πλατείας κοινότητας Ζεμενού**» προϋπολογισμού 325.150,00 ευρώ με Φ.Π.Α (24%)
2. Το με αρ. πρωτ. 19286/19-12-2022 συμφωνητικό, με ανάδοχο την εταιρεία «**ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ**» με προθεσμία εκτέλεσης διακόσιες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες που λήγει στις 15-08-2023
3. Το ποσό της σύμβασης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 210.003,14 με Φ.Π.Α. 24%.
4. Την έκπτωση του αναδόχου, ίση με 35,69%
5. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα ποσού που εγκρίθηκε με την αριθμ. απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
6. Την από 12594/17-7-2023 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας για τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι 15-11-2023 για τους παρακάτω λόγους:

α. Επειδή το έργο, το οποίο εκτελείται εντός της σχολικής περιόδου, περιλαμβάνει εργασίες επί του οδοστρώματος της κεντρικής οδού του οικισμού η οποία αποτελεί και τη μοναδική οδό διέλευσης των σχολικών λεωφορείων

β. Λόγω σύνταξης και έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ

Προτείνουμε

Την χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων κεντρικής πλατείας κοινότητας Ζεμενού**» που λήγει την 15-08-2023 κατά τρεις μήνες ήτοι μέχρι 15-11-2023 για τις εργασίες με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων κεντρικής πλατείας κοινότητας Ζεμενού**» που εκτελείται βάση της αριθμ. 153/2021 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού μελέτης 325.150,00 ευρώ με Φ.Π.Α (24%), εργολαβίας αναδόχου «**ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ**» μέχρι 15-11-2023 για τις εργασίες, με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ζεμενού κος ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ο οποίος δεν προσήλθε.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 172/2023.

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

υπογραφή

υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΚΟΣ